

รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	เดือนที่ดำเนินโครงการ												งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ				
			ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน																				
1	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางบุญญาพร ทัศนีย์ ถึงคั่นป้องกันน้ำท่วม	106,000												✓	✓	93,000	✓			
2	วางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพักน้ำข้างถนนเทศบาล 8	41,000												✓	✓	41,000	✓			
3	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนริมน้ำน่าน	207,000													✓	207,000	✓			
4	ก่อสร้างสนามเปตอง 2 คอร์ท	79,000					✓	✓								79,000	✓			
5	ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางนิตยา มีสุข	30,000													✓	30,000	✓			
6	ก่อสร้างราวกันตก ข้างถนนเลียบบแม่ น้ำสา	239,000												✓	✓	236,000	✓			
7	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาอเนกประสงค์บ้านกลางเวียง	98,000				✓										98,000	✓			
8	วางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพักน้ำหน้าบ้านอาจารย์นงเยาว์ พันธจักร์	25,000													✓	25,000	✓			
9	ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ชาย หลึง	128,000																		✓
10	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา	61,000										✓	✓			80,000	✓			
11	ก่อสร้างราวกันตก ข้างถนนเทศบาล 6	124,000												✓	✓	122,000	✓			

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	เดือนที่ดำเนินโครงการ												งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ				
			ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
12	วางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพักน้ำ ช่างถนนเทศบาล 2/3 ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายสุทธิพงษ์ บุญธรรม	44,400														44,000		✓		
13	วางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพักน้ำ ช่างถนนเทศบาล 2 ช่วงบริเวณหน้าร้านบัวบาน	115,900														115,900		✓		
14	วางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพักน้ำ ช่างถนนเทศบาล 1/3	130,000														130,000		✓		
15	วางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพักน้ำ ช่างถนนเทศบาล 4 ช่วงบริเวณร้านล้างอัดฉีดถึงร้านดูดีบาร์	60,400														60,400		✓		
16	ปรับปรุงระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี ช่างถนนเทศบาล 4 หน้าตลาดวัดบุญยืน	57,500														57,500		✓		
17	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 4/2 ช่วงหลังวัดบุญยืนพระอารามหลวง	49,700														49,700		✓		
18	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2/1 ช่วงหน้าบ้านผู้ใหญ่ขวัญชัย เจตีย์ศรี ถึงข้างบ้านอาจารย์ผดุงไชยชนะ	42,800														42,800		✓		
19	วางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพักน้ำ ช่างถนนเทศบาล 1/4 ช่วงบริเวณหน้าร้านบ้านนม	65,100														65,100		✓		

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	เดือนที่ดำเนินโครงการ												งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			
			ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์																			
20	ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด	10,000																	✓
21	ส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร	10,000											✓		6,253	✓			
22	ส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกผักปลอดภัย	10,000																	✓
23	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	16,500					✓	✓							10,369	✓			
24	เฝ้าระวังด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	20,000																	✓
25	รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000					✓	✓	✓						4,421	✓			
26	แข่งขันกีฬาเทิดพระเกียรติ	120,000																	✓
27	ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬา	40,000			✓	✓									20,000	✓			
28	แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เวียงสาเกมส์	100,000																	✓
29	แข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์	20,000																	✓
30	ค่าอาหารเสริม (นม)	253,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	252,614.98	✓			
31	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	994,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	789,690	✓			
32	สถานศึกษาปลอดภัย	20,000										✓			20,000	✓			
33	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000																	✓
34	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	10,000																	✓
35	เสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายในครอบครัว	10,000																	✓
36	ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในชุมชน	10,000																	✓
37	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,769,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,652,500	✓			
38	จ่ายเบี้ยความพิการ	1,653,600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,629,600	✓			
39	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	12,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000	✓			

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	เดือนที่ดำเนินโครงการ											งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ				
			ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65		ก.ย. 65	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น																			
40	จัดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตามกัวยสลากวัดบุญยืน (พระอารามหลวง) อำเภอเวียงสา ซึ่งถ้ายพระราชทานฯ	800,000																	✓
41	ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	10,000				✓									2,700	✓			
42	ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	50,000										✓			33,790	✓			
43	ประเพณีวันลอยกระทง	50,000		✓											11,800	✓			✓
44	ชุมชนห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ	50,000																	✓
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน																			
45	ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน	10,000					✓	✓							7,650	✓			
46	จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน	10,000																	✓
47	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000																	✓
48	บริหารจัดการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมใน ชุมชนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์นำโรค ต่างๆ	50,000																	✓
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ																			
49	จัดงานวันเทศบาล	30,000							✓						7,000	✓			
50	จัดงานวันรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ	60,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,200	✓			
51	อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน	300,000																	✓
52	อบรมคุณธรรม จริยธรรม	10,000											✓		8,760	✓			

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	เดือนที่ดำเนินโครงการ												งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			
			ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
64	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,000							✓						4,205	✓			
65	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	5,000			✓	✓									4,835	✓			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		12,708,700																	
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 39 โครงการ														9,773,070.38	บาท				
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ														565,400	บาท				
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ														-	บาท				
โครงการที่ยกเลิก จำนวน 18 โครงการ														-	บาท				
รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น														10,338,470.38	บาท				